

	COMUNICACIÓN ACEPTACIÓN DE MODIFICACIÓN	ABS-FOR-57
		VERSION 01
		02/03/2020

Quibdó, 01 de abril del 2022

S540430

Señor
CARLOS JULIO RODRIGUEZ OSPINA
Representante Legal
PERFOAGUAS S.A.S
proyectos@perfoaguas.com
BOGOTA D.C

Asunto: Comunicación de modificación 02. Contrato 59 del 2021.
Objeto OPTIMIZACIÓN DE BOMBAS TIPO LAPICERO, POZOS PROFUNDOS Y ADECUACIONES EN PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y RESIDUALES DE CIUDADELA MÍA

Le informamos que Aguas Nacionales EPM S.A E.S.P., teniendo en cuenta las comunicaciones efectuadas entre las partes, en donde se manifestó la voluntad para llevar a cabo este trámite, procedió a modificar el contrato del asunto mediante informe del 31 de abril del 2022 de la siguiente manera:

1. Prorrogar en un (1) mes contado a partir del catorce (14) de abril del 2022 hasta el catorce (14) de mayo del 2022.
2. Adicionar el contrato en el valor estimado de cuarenta y dos millones trescientos cuarenta y tres mil setecientos ochenta y un pesos (\$ 42.343.781) IVA incluido
3. Suprimir las cantidades que no se ejecutarán de los Ítems que se relacionan según el cuadro que se presenta a continuación: N/A
4. Incluir ítems no contemplados en el contrato inicial según el cuadro de cantidades que se presenta a continuación:
 - Ítems extra que se incluyen:

Descripción	Unidad	Cantidad	Valor unitario	Valor total
Envío elementos Bogotá - Quibdó	GLB	1	\$4.500.000	\$4.500.000
Suministro e instalación Motor 7.5 Hp	UND	1	\$6.201.804	\$6.201.804
Suministro e instalación Bomba SP 3004 - 7.5 Hp	UND	1	\$2.698.920	\$2.698.920

osp

 Grupo-epm	COMUNICACIÓN ACEPTACIÓN DE MODIFICACIÓN	ABS-FOR-57
		VERSION 01
		02/03/2020

Suministro e instalación Tubería PVC de 3" de diámetro (Ø), americana, especial para bomba depozo profundo.	ML	33	\$72.000	\$2.376.000
Kit de acoples acero inoxidable para tubería de PVC en 3"	UND	1	\$1.140.000	\$1.140.000
Cable encauchetado 3x8 AWG	ML	40	\$29.000	\$1.160.000
Tubería PVC presión RDE 21 -200 psi de 3/4" de diámetro, 3 ml de longitud (se instalará junto con la tubería de descarga de la bomba sumergible para medir los niveles de agua al interior del pozo) incluye: adaptador mach hembra, pegante, limpiador yestopa.	ML	33	\$9.200	\$303.600
Elementos de seguridad guaya y perros de sujeción.	GLB	1	\$1.500.000	\$1.500.000
Control de nivel	UND	1	\$1.200.000	\$1.200.000
Arrancador suave 7.5 Hp	UND	1	\$3.250.264	\$3.250.264
Guarda motor	UND	1	\$1.105.558	\$1.105.558
Tapa de Pozo en acero al carbón de 6"	UND	1	\$550.000	\$550.000
Instalación macromedidor tipo woltman TurboBar, WPH de 3" de diámetro, elaborado en hierro dúctil, extremos bridados ANSI 150 PN16.	UND	1	\$2.800.000	\$2.800.000
Instalación manómetro de 4", caratula de acero inoxidable, inmerso en glicerina, conexión vertical de 1/2"	UND	1	\$750.533	\$750.533
Instalación Válvula Mariposa tipo wafer serie 30 de 3" para				

conf.

 Grupo-epm	COMUNICACIÓN ACEPTACIÓN DE MODIFICACIÓN		ABS-FOR-57
			VERSION 01
			02/03/2020

presión máxima de 175 psi con cuerpo en hierro fundido ASTM A 126, Disco en Acero Inoxidable 316 ASTM A 351 CF8M, vástago en Acero Inoxidable 416 ASTM A582 y asiento en EPDM. Operador de engranaje con volante.	UND	1	\$4.200.000	\$4.200.000
Niples y bridas de 3" para acoplar elementos	GLB	1	\$1.536.000	\$1.536.000
Kit de acoples acero inoxidable para tubería de PVC en 3"	UND	1	\$1.140.000	\$1.140.000
Tubería Conduit control de nivel	MI	48	\$8.500	\$408.000
COSTOS DIRECTOS				\$36.820.679
ADMINISTRACION 10%				\$3.682.068
UTILIDAD 5%				\$1.841.034
Valor Total Estimado a Modificar				\$42.343.781

5. Modificación en especificaciones técnicas N/A
6. Modificación en la forma de pago N/A
7. Modificación en el lugar de entrega N/A
8. Relacionar los demás aspectos que se modificaron del contrato que apliquen N/A

Todos los valores señalados en la presente comunicación son antes de IVA. Los demás términos y condiciones del contrato permanecen sin cambio.

Les solicitamos gestionar ante la compañía aseguradora la expedición de un anexo modificatorio a las garantías del contrato, para ajustar las cuantías y las vigencias de los aparos de acuerdo con esta modificación.




	COMUNICACIÓN ACEPTACIÓN DE MODIFICACIÓN	ABS-FOR-57
		VERSION 01
		02/03/2020

Adicionalmente, cuando se presenten modificaciones contractuales que no afecten el valor asegurado o la vigencia de las garantías, EL CONTRATISTA deberá presentar la constancia de la comunicación allegada a la compañía de seguros o la entidad bancaria, según sea el caso, donde se le notifica las modificaciones realizadas en el contrato.

Los documentos enunciados anteriormente deberán enviarse al gestor o administrador del contrato, en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles a la fecha de recibo de esta comunicación.

Atentamente,


JULIA ESTHER ARIAS LLOREDA
 Directora proyecto Aguas del Atrato (E)
 AGUAS NACIONALES EPM S.A E.S. P

Proyecto	Revisión – auditoría interna	Aprobó
 Yuranne Valencia	 Alsari Saavedra	 Luis Quintero
Profesional proyecto	Profesional proyecto	Lider de Técnica